

温县 C032 西张庄南新蟒河桥改建工程

(第三期)

计
量
申
请

河南麟辉建设工程有限公司

温县 C032 西张庄南新蟒河桥改建工程

项目经理部

2025 年 5 月

温县政府采购资金支付备案表

采购编号：温财招标采购2024-29号

项目名称	温县C032西张庄南新蟒河桥改建工程		
合同金额	9077014	已备案 变动金额	
已支付金额	3310272	本次支付金额	1414738
收款单位	河南麟辉建设工程有限公司	开户行	中原银行股份有限公司温县黄河路支行
银行账号	5007748500014		
项目单位意见 (公章)	公路事业发展中心 负责人签字：王瑞 41082500281 年 月 日		
财政部门初审 (签字)		采购办复核 (盖章)	
支付节点佐证资料	☐验收报告 ☐监理意见 ☐现场签证单 ☐审计结算报告 ☐其他_____ ☐电子版已提交		
1. 本次支付后，累计支付进度为52.05%。 2. 合同约定的付款方式为：按工程进度付款，每次付款额度为月工程计量的80%(以监理工程师及业主代表签认的工程计量为准)。工程完工后，经有关部门验收合格后支付至工程计量的85%(以监理工程师及业主代表签认的工程计量为准);经审计后，支付至审计金额的100%;审计完成后5个工作日内，承包人应以银行保函形式向发包人提交审计金额的1.5%为质量保证金。 3. 其他需说明的情况。			


填表人：

联系电话：

工程监理意见书

2025 年 05 月 15 日

单位：元

项目名称	温县 C032 西张庄南新蟒河桥改建工程		
施工单位	河南麟辉建设工程有限公司		
合同金额	9077014	采购项目编号	温财招标采购 2024-29 号
中标工程量	桥梁全长 250.92 米，桥宽 8 米。上部结构采用 12×20m 装配式预应力混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥宽净 7.0m+2×0.5m 护栏。本项目桩基数量：26 根；立柱数量：22 根；系梁数量：2 个；盖梁数量：13 个。北侧引线路基宽度 7 米，长 43.9 米，南侧引线路基宽度 5.5 米，长 86.1 米。		
工程量变更追加（后附资料）			
工程量变更减少			
目前已完成工程量	已完成总工程量的 65.07%		
监理单位认定完成工程进度	已完成总工程量的 65.07%		
监理工程师签字和盖章		单位项目负责人签字	
监理单位对工程质量评价	单位意见： 合格 单位盖章：	项目单位对工程完成情况意见	单位意见：  单位盖章：

温县 C032 西张庄南新蟒河桥改建工程

中间支付证书


(第 2025-XMZF-03 号)

致 温县公路事业发展中心:

根据合同条款和有关规定, 温县 C032 西张庄南新蟒河桥改建工程 项目承包商 河南麟辉建设工程有限公司 提交的 2025 年 5 月份 中间支付申请书, 已经监理工程师和业主代表审查, 请予支付人民币总金额 壹佰肆拾壹万肆仟柒佰叁拾捌元整, (¥1414738.00) 作为本期的全部付款。

谨启:

总监理工程师:



2025 年 05 月 16 日

业

主:



年

月

日

中间支付申请书

项目名称: 温县C032西张庄南新蟒河桥改建工程 (编号:) 施工单位: 河南麟辉建设工程有限公司

致: 总监理工程师 先生:

兹申请支付 温县C032西张庄南新蟒河桥改建工程 2025年5月份 完成进度计量款

壹佰肆拾壹万肆仟柒佰叁拾捌元整 (¥ 1414738)元作为本期的付款。

承包方: 李修露 日期: 2025.05.06

项目号	证书编号	申请付款数	总监理工程师审核数	业主核准数
支付	100章	14000.00	14000.00	14000.00
	200章			
	300章			
	400章	1754422	1754422.00	1754422.00
	500章			
	600章			
	700章			
	800章			
	900章			
	工程变更			
扣回	材料预付款			
	动员预付款			
	合计	1768422	1768422.00	1768422.00
	本次进度款20%	353684	353684.00	
	质保金3%			
本期支付合计		1414738	1414738.00	

总监理工程师: 李修露 业主代表: 李修露

2025年05月16日 2025年5月20日

本证书一式六份, 签发后, 业主二份, 合同总监理工程师一份, 总监理工程师一份, 承包商一份。

项目名称: 温县C032西张庄南新蟒河桥改建工程

施工单位：河南麟辉建设工程有限公司

致（监理工程师）：_____先生

兹申报 2025 年 3-4 月份完成第 100 章合同工程量如下表，请予核验量测，你的计量结果，将作为我本期申请该项工程进度款的依据。附件：工程检验认可书，计量计算表等。

附件：工程检验认可书，计量计算表等。

承包入: 齐金路
日期: 2025.05.06

总监理工程师审核

业主核准数

[illegible]

经测量、计算，本章合格的可计量的工程量如上表核定数，本期该章合同工程核定总价为14000元。

总监理工程师: 日期: 2025.05.16 业主: 日期: 2025.5.20

由承包人呈报五份,经核定后业主、监理工程师、合同监理工程师各留一份,其余退承包人。(编号注法:标段号、年号、月号、章号、序号)

合同（内）工程月计量申报表

A—1—9

项目名称：温县C032西张庄南新蟒河桥改建工程
施工单位：河南麟辉建设工程有限公司

致（监理工程师）：先生

兹申报 2025 年 3-4 月份完成第 400 章合同工程量如下表，请予核量测，你的计量结果将作为我本期申请该项工程进度款的依据。
附件：工程检验认可书，计量计算表等。

承包人：朱作强

日期：2025.05.06

总监理工程师审核

业主核准数

项目号	工程内容	单位	单价	承包人申请		数量	金额	数量		金额	数量	金额
				数量	金额			数量	金额			
403-2-a	下部结构光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	7.52	44	330.88	44	330.88	44	330.88	44	330.88	330.88
403-2-b	下部结构钢筋 (带肋钢筋 (HRB335、HRB400))	kg	7.53	26394.26	198748.78	26394.26	198748.78	26394.26	198748.78	26394.26	198748.78	198748.78
403-4-c	抗震锚栓	kg	7.62	1422.00	10835.64	1422.00	10835.64	1422.00	10835.64	1422.00	10835.64	10835.64
403-4-d	耐候钢板	kg	6.84	19008.00	130015	19008.00	130015	19008.00	130015	19008.00	130015	130015.72
404-1	干处挖土方	m³	29.04	81.40	2363.86	81.40	2363.86	81.40	2363.86	81.40	2363.86	2363.86
410-2-c	C35 盖梁混凝土	m³	944	127.65	120501.60	127.65	120501.60	127.65	120501.60	127.65	120501.60	120501.60
410-2-d	C35 台帽混凝土	m³	18.50	817.89	15130.97	817.89	15130.97	817.89	15130.97	817.89	15130.97	15130.97
411-8	预制预应力混凝土上部结构	m³	2833.51	422.48	1197101.30	422.48	1197101.30	422.48	1197101.30	422.48	1197101.30	1197101.30
416-1	板式橡胶支座	dm³	108.00	735.1344	79394.52	735.1344	79394.52	735.1344	79394.52	735.1344	79394.52	79394.52
合 计					1754422.26		1754422.26		1754422.26			1754422.26

经测量、计算、本章合格的计量的工程量如上表核定数，本期该章合同工程核定总价为 1754422.26 元。

总监理工程师：朱作强 日期：2025.05.16 业主：朱作强 日期：2025.5.20

由承包人呈报五份，经核定后业主、监理工程师、合同监理工程师各留一份，其余退承包人。（编号注法：标段号、年号、月号、章号、序号）

（编号：）